



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—087

日期:2021年8月25日 多云 22/15℃

监理 工作 情况	1、升压站二次结构巡查。 2、外线塔材进场检查。 3、外线 N65、N38 基塔支模检查。 4、C27 机位箱变基础钢筋验收。 5、N09 机位二次灌浆检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 道路维护及反修; 2、风机基础 (1) C03 基础浇筑 (根据天气及现场情况调整); (2) L15 基坑开挖; (3) C35 风机基础二次灌浆; (4) C20 箱变回填; (5) C10 箱变支模;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司	3、升压站 (1) FC 基础模板拆除; (2) 35KV 配电室电缆沟钢筋绑扎; (3) 接地变基础砖砌筑; (4) GIS 基础模板安装; (5) 综合楼一层墙体砌筑;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N38、N65 基础浇筑;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) C3、C4(四缆同沟部分)电缆敷设、回填; (2) C57、C58 铺砂、盖砖、回填。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 徐耀生