



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—088

日期: 2021 年 8 月 26 日 多云 20/12℃

监理 工作 情况	1、C28 机位一二节塔筒吊装旁站。 2、C03 机位混凝土浇筑旁站, 用时 8 小时, 完成方量 581m ³ 。 3、C10 机位箱变基础钢筋模板检查。 4、C09 机位接地电阻测试。 5、外线 N7 铁塔组装检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司 3、承德中恒电 力工程有限公司 4、山东得胜电 力股份有限公司	1、道路及平台 (1) 道路维护及反修; 2、风机基础 (1) C20 箱变回填; (2) C10 箱变浇注; (3) L15 基坑开挖; (4) C26 箱变支模; 3、升压站 (1) SVG 及 FC 基础模板拆除清理; (2) 35KV 配电室电缆沟底板砼浇筑; (3) 接地变基础土方回填; (4) GIS 基础模板安装; (5) 综合楼一层墙体砌筑; (6) 主变油池墙板砼浇筑; 4、送出线路 (1) N38、N65、N67 基础浇筑; (2) 塔材倒运; 5、集电线路 (1) C26、C27 清理电缆沟及铺砂; (2) C3 (四缆同沟) 电缆敷设。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 徐耀生