



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—090

日期: 2021 年 8 月 28 日 晴 21/12℃

监理 工作 情况	1、35KV 配电室电缆沟模板安装、钢筋绑扎检查。 2、C30 一二段塔筒吊装旁站。机舱卸车旁站。 3、C26 箱变浇筑旁站 4、C10 机位、C11 箱变基础回填旁站检查。 5、外线 N67、N72 基础浇筑旁站。 6、综合楼二层墙窗台砼浇筑旁站检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 厂区道路反修; 2、风机基础 (1) C26 箱变浇筑完成; (2) C10 基础回填完成; (3) C11 箱变回填完成;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼一层加气块砌筑; (2) GIS 基础模板安装完成; (3) SVG 及 FC 基础土方回填; (4) 综合楼二层墙窗台砼浇筑; (5) 35KV 配电室电缆沟模板安装;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N73 开挖及垫层浇筑; (2) N67、N72 基础浇筑; (3) N6、N7 螺栓紧固;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) C3 整改完成 (四缆同沟部分); 6、风机吊装 (1) C30 一二段塔筒吊装完成; (2) 机舱卸车;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师 (签字): 徐耀生