



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—094

日期: 2021 年 9 月 1 日 多云转雷阵雨 23/11℃

监理 工作 情况	1、C44、C09 机位箱变基础钢筋模板验收; L08 机位第一、二段塔筒吊装旁站; C37 二次灌浆验收检查; 2、升压站现场巡视; 升压站 FC 穿线管预埋; 综合楼屋顶保温混凝土浇筑; SVG、FC、围栏和电缆沟基础土方夯实; 配电房回填土第一层压实、回填土取样送检; 3、外线 N74、N24#塔基钢筋模板验收、砼浇筑旁站; N24、N13 组塔现场检查; 4、参加集电线路技术交底会; 集电线路 N12 到 C28 整改检查; 5、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) 厂区道路反修; 2、风机基础 (1) C01 绑筋完成 35%; (2) C44 箱变支模完成; (3) C10 机位箱变基础回填完成; (4) C09 箱变浇注完成; 3、升压站 (1) 综合楼二层加气块砌筑; (2) SVG 及 FC 电缆沟基础开挖; (3) 35KV 配电室电缆沟基础模板拆除清理外运; (4) 室内土方回填夯实; (5) 综合楼屋面保温板保护层砼浇筑完成; 4、送出线路 (1) N76、N21 开挖及垫层浇筑; (2) N20、N74 基础浇筑; (3) N14、N27、N13 地面组塔; 5、集电线路 (1) 整改消缺; 6、风机吊装 (1) L08 机位塔筒吊装 2 段; (2) 塔筒卸车;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生