



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—095

日期: 2021 年 9 月 2 日 雷阵雨转多云 23/12℃

监 理 工 作 情 况	1、升压站电缆沟验收检查; 升压站主接地网、接地扁铁、防雷接地安装检查; 主变基础沉降点测量; 主变设备进场就位; 配电房屋面保温板保护层、电缆沟基础垫层砼浇筑; 2、外线 N19、N63#塔基钢筋模板验收、砼浇筑旁站; N28#塔基组塔巡检; N32#塔基基础专工清槽; 3、集电线路 N12 到 C28 电缆沟验收; C3-C5 段排水沟修缮; 4、升压站综合楼施工检查发现升压站综合楼屋面保温层混凝土浇筑未预留伸缩缝, 易造成混凝土开裂; 填充墙砌筑时, 墙体上部与承重主体结构间的空隙部位, 未按照《砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011》进行施工。下发监理通知单 020, 要求施工单位立即整改, 并报监理部验收, 待验收合格后方可进行下一道工序。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 厂区道路反修; 2、风机基础 (1) C01 基础绑筋 60%; (2) C44 箱变基础浇筑完成; (3) L15 机位锚栓安装完成;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼二层加气块砌筑; (2) SVG 及 FC 电缆沟基础垫层砼浇筑; (3) 35KV 配电室电缆沟基础垫层砼浇筑; (4) 35KV 配电室屋面保温板保护层砼浇筑完成; (5) 场区主接地网施工;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N50 基础开挖及垫层; (2) N19、N63 基础浇筑; (3) N10、N14 地面组塔;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) 整改消缺; 6、风机吊装 (1) 轮毂卸车; (2) 变频柜卸车;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 