



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—096

日期: 2021 年 9 月 3 日 多云转雷阵雨 23/12℃

监理 工作 情况	1、集电线路 N12 到 C28 整改检查; 2、参加集电线路图纸会审; 3、升压站 SVG 及 FC 巡检; 配电房 600×600 电缆沟底板筋验收; 4、外线 N21#塔基基础验收、砼浇筑旁站; 5、现场 L15 机位锚栓验收; C27、C26 机位吊装交接检查; C51 机位基础验槽; 6、电缆进场吊卸旁站; 7、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 厂区道路反修; 2、风机基础 (1) C01 基础绑筋 70%; (2) C51 基础垫层浇筑完成; (3) L15 基础绑筋 15%;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 升压站综合楼二层加气块砌筑; (2) SVG 及 FC 电缆沟基础钢筋绑扎; (3) 升压站 35KV 配电室电缆沟基础钢筋绑扎完成; (4) 升压站主变设备进场就位完成; (5) 场区主接地网施工;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N52 基础开挖及垫层; (2) N21、N49 基础浇筑; (3) N30、N14 地面组塔;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) 整改消缺; 6、风机吊装 (1) 轮毂卸车;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生