



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—098

日期: 2021 年 9 月 5 日 小雨转中雨 16/9℃

监理 工作 情况	1、现场 C20 电缆沟开挖检查; 2、外线 N26 塔基基础验收; 3、现场 C27 机位塔筒吊装旁站;对 5 套叶片到场巡查; 4、升压站电缆沟钢筋绑扎、防雷接地安装检查; 5、对集电线路施工班组电缆盘吊装进行旁站检查,发现现场劳动防护不到位,2 个施工人员没有佩戴安全帽、另外一个没有系好安全帽带,现场管理不到位、施工人员安全意识淡薄,下发安全考核通知单 002,要求贵单位加强施工人员安全知识学习和安全思想教育; 6、根据业主下发的关于进一步加强项目管理的通知,编制现场检查问题整改汇总表; 7、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 厂区道路反修; 2、风机基础 (1) C20 油池支模; 3、升压站 (1) 升压站综合楼二次结构墙体砌筑; (2) SVG 及 FC 电缆沟基础钢筋绑扎; (3) 升压站 35KV 配电室电缆沟基础模板安装; (4) 升压站综合楼构造柱砼浇筑; (5) 场区主接地网施工;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	4、送出线路 (1) N56 基础开挖; (2) N26..N52 支模完成; (3) N29N63 地面组塔;
	3、承德中恒电力工程有限公司	5、集电线路 (1) 电缆沟开挖;
	4、山东得胜电力股份有限公司	6、风机吊装 (1) 塔筒卸车;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 