



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—099

日期: 2021 年 9 月 6 日 晴转多云 15/4℃

监理 工作 情况	1、外线 N52#塔基基础浇筑旁站；送出线路 N29 地面组塔巡检； 2、现场 C20、C19 到升压站电缆沟开挖检查；C20 电缆沟铺砂盖砖、回填土检查；现场一标段一回集电线路警示带验收； 3、现场 C19、C20 箱变油池模板验收；现场 C28 机位箱变接地不符合要求，要求施工单位尽快整改； 4、现场 C27、C28 机位检查； 5、升压站 35KV 配电室电缆沟模板安装检查；SVG 区域主接地网安装检查；场内电缆沟钢筋绑扎； 6、主持召开第十五次监理例会和第十四次安全监理例会； 7、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 厂区道路反修； 2、风机基础 (1) C20 油池支模；L15 钢筋绑扎 95%；C01 钢筋绑扎完成 3、升压站 (1) 升压站辅助用房墙体砌筑； (2) SVG 及 FC 电缆沟基础钢筋绑扎完成； (3) . 升压站 35KV 配电室电缆沟基础模板安装； (4) 升压站综合楼构造柱砼浇筑； (5) 升压站场区主接地网施工； (6) 升压站备用变电缆敷设接线；
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	4、送出线路 (1) N26.. N52 基础浇筑； (2) N56 基础开挖； (3) N29N63N64 地面组塔；
	3、承德中恒电力工程有限公司	5、集电线路 (1) 电缆沟开挖及电缆敷设；
	4、山东得胜电力股份有限公司	6、风机吊装 (1) 塔筒卸车；
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 