



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—0102

日期: 2021 年 9 月 9 日 多云转晴 19/3℃

监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1-2 回路电缆光纤验收; C19 到升压站电缆沟双缆、N12 到 C29 电缆沟铺砂盖砖检查; N09 到 C29 验收检查; 2、升压站 GIS 构架、废水池、联合泵房基槽验收检查; 35KV 配电室地坪砼浇筑; 35KV 配电室电缆沟基础土方回填夯实; 升压站废水池垫层浇筑; 配电房回填土震实; 污水池基槽施工; 3、送出线路 N4+2#立塔吊装巡检; N34+2#塔基基础验收、施工; 送出线路 N4+2#、N7 立塔吊装施工; 4、现场 C01 机位风机基础砼浇筑旁站, 用时 8 小时, 浇筑 585 方; 现场 C12、C19、C44 机位沉降观测; 现场 C26 风机一段塔筒吊装; 5、现场 C11 箱变油池模板验收; 6、现场 C13-C14 机位道路检查; 7、完善第一次质检站检查资料问题、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 厂区道路反修; 2、风机基础 (1) C01 基础浇筑; C19C11 油池浇筑; L15 接地焊接; C51 钢筋绑扎 60% 3、升压站 升压站 35KV 配电室墙体砌筑。SVG 及 FC 电缆沟基础模板安装。升压站 35KV 配电室电缆沟基础土方回填夯实地坪砼浇筑完成。升压站综合楼垃圾清理暗埋线管安装。升压站污水处理池, 联合泵房基础, 出线架构基础垫层砼浇筑完成; 4、送出线路 (1) N17. N18、N4+2、N66、N67 地面组装完成; (2) N76 基础开挖; (3) N7. N10. N4+2 立塔完成; 5、集电线路 (1) 电缆沟开挖及敷设; 6、风机吊装 (1) C28 塔筒吊装机舱吊装; C26 塔筒卸车; C11C12C20C27 卸机舱
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	
	3、承德中恒电力工程有限公司	
	4、山东得胜电力股份有限公司	
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师(签字): 	