



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—0103

日期: 2021 年 9 月 10 日 多云转晴 21/5℃

监理 工作 情况	1、集电线路一、二回路电缆沟开挖、铺砂施工;集电线路一、二回路电缆沟铺砂巡检;C19-升压站电缆沟回填土验收检查; 2、升压站 35KV 墙体砌筑;升压站电缆沟模板支护、电缆支架制作;升压站综合楼窗户安装;辅助用房屋顶保温板检查验收; 3、送出线路 N13、N15 立塔吊装旁站;送出线路 N16、N17、N20、N65、N69、N34+1#地面组塔;N56#塔基基础倒运塔材巡检;N56#塔基基础施工、验收; 4、现场 C28 机位叶片组装、叶轮组装检查;C45 机位平台填方;L15 机位接地电阻测试验收; 5、完善第一次质检站检查资料问题、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 厂区道路反修; 2、风机基础 (1); C12C101 油池支模; C52 接地焊接; C51 钢筋绑扎 70%
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 升压站综合楼一楼内墙抹灰。升压站 35KV 配电室墙体砌筑。升压站污水处理池钢筋绑扎。升压站 SVG 及 FC 电缆沟基础模板安装; 4、送出线路 (1) N16、N65、N73、N20、N34+1 地面组装完成; (2) N56N34 基础浇筑; (3) N10、N11、N13、N15 立塔完成;
	3、承德中恒电力工程有限公司	5、集电线路 (1) 电缆沟开挖及敷设; 6、风机吊装 (1) C28 叶片组装
	4、山东得胜电力股份有限公司	
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生