



B.28 监 理 日 志

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—0104

日期: 2021 年 9 月 11 日 晴转多云 25/10℃

监理 工作 情况	1、集电线路 C19-升压站电缆沟铺砂检查；集电线路一、二回路电缆分段铺砂、电缆沟铺砂盖砖施工、巡查；现场 C30-C29 集电线路回填土验收检查；现场 35KV 集电线路 C26-C27 段电缆试验、检测； 2、升压站 35KV 配电室高压盘柜底槽钢坐标标高复测；仓库保温混凝土浇筑；废水池钢筋模板验收检查；配电房复测预埋件标高、屋顶防水施工；综合楼内墙抹灰； 3、送出线路 N74#地面组塔；N77#塔基基础施工、验收； 4、现场 C06 机位回填施工、检查；现场 C10、C12 箱变油池模板安装、验收；现场 C28 机位叶 轮吊装旁站； 5、关于集电线路一、二回路电缆接头井施工，下发监理联系单 008，要求施工单位施工时若有交叉电缆，严格按照图纸设计要求电缆上下间距达到 650mm 以上进行施工，否则因质量问题所造成的一切损失由贵单位承担； 6、召开 C28 机位叶轮吊装失败总结会； 7、完善第一次质检站检查资料问题、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 （1）厂区道路反修； 2、风机基础 （1）；C12C101 油池支模；C51 钢筋绑扎 70% 3、升压站 室外电缆沟模板安装。配电室二次结构模板安装混凝土浇筑。污水池，一体化钢筋绑扎模板安装混凝土浇筑。辅助用房，仓库屋面保温找坡层；综合楼，配电室防水安装； 4、送出线路 （1）N74.N34+1.N70 地面组装完成；（2）N26.N77 基础浇筑；（3）N16.N17.N18.N60.N63.N74 立塔完成； 5、集电线路 （1）电缆沟开挖及敷设； 6、风机吊装 （1）C28 叶片组装
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师（签字）： 