



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—0108

日期: 2021 年 9 月 15 日 雷阵雨 14/10℃

监理 工作 情况	1、升压站辅助用房屋面防水施工;升压站联合泵房基础底板混凝土浇筑旁站;升压站污水池钢筋模板验收检查; 2、外线 N62#塔基基础钢筋模板施工、验收、模板清理施工、基础砼浇筑旁站; 3、现场 1-2 回路, 2JTJ-8 路段铺砂盖砖施工、验收; 4、现场 C14 机位道路施工;现场 C19 塔筒卸车; 5、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N06—C50 路线换填开挖完成; (2) N06—C50 路线换填山皮石完成; (3) C14 路线填筑山皮石完成 70%; (4) C14 平台清除表土完成;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司	2、风机基础 (1) L15 机位箱变基础、防火墙钢筋绑扎完成 50%; (2) N04 基础开挖完成 30%; 3、升压站 (1) 室外电缆沟模板拆除; (2) 污水池钢筋绑扎混凝土浇筑完成; (3) 水泵房底板模板安装混凝土浇筑完成; (4) 围墙抹灰; (5) 辅助用房、仓库防水安装;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N42、N26、N45 地面组塔完成; (2) N69、N72 立塔完成; (3) N62 支模浇筑完成;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) C20 至第二回路第一分支箱电缆沟回填完成; 6、风机吊装 (1) 天气原因未施工;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 