



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—0109

日期: 2021 年 9 月 16 日 多云 17/4℃

监理 工作 情况	1、现场 C12-C20 路段警示带铺设验收; 现场 C19 至升压站铺砂盖砖; 现场 C20 至 C19 电缆沟警戒带铺设巡查; 集电线路 2JTJ-8 段电缆沟警示带验收; 现场 C19-C12 段电缆沟底清槽铺砂; 2、现场 C20 机位吊装一队塔筒首吊旁站; 现场 C20、C21 机位交接检查; 现场 N09 机位四段塔筒及机舱吊装旁站; 3、升压站综合楼混凝土回弹测试; 升压站综合楼屋顶防水试验; 升压站继保室盘底座制作安装巡查; 4、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N06—C50 路线压实平整; 2、风机基础 (1) L15 机位箱变基础、防火墙钢筋绑扎、支模板; (2) C02 基础回填完成; (3) C01 箱变基础模板支设完成; (4) N04 基础开挖完成 60%;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司	3、升压站 (1) 室外电缆沟模板拆除; (2) 水泵房板墙模板安装; (3) 围墙抹灰; (4) 构架基础模板安装;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N40 地面组塔; (2) 铁塔紧螺栓安装防盗帽;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) C12 段电缆沟开挖完成; (2) C12 段电缆沟清沟及铺沙; 6、风机吊装 (1) C20 第一节塔筒吊装完成; (2) N09 机位第四节塔筒、机舱吊装完成;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、王明官、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 