



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—0110

日期: 2021 年 9 月 17 日 晴转多云 16/4℃

监理 工作 情况	1、集电线路 2 回路电缆敷设检查; 现场 C01 至 C11 段电缆线路勘察; 现场 C20 至 C11 段电缆沟铺砂巡查; 2、升压站 GIS 架构基础钢筋模板验收检查、混凝土浇筑旁站; 3、送出线路 N73 紧螺栓安装防盗帽; N76 基础回填; 4、现场 C03、C21 风机基础接地电阻验收; 现场 C51 机位风机基础混凝土浇筑施工检查塌落度、旁站; 5、现场 C51 机位基础砼浇筑完成, 早 7 点开始, 下午 3 点 20 分结束, 共计 750m ³ ; 6、现场 N09 机位风机叶片组装检查、叶片吊装; 现场 C21 号风机一段塔筒吊装; 7、塔筒螺丝见证取样: M36 螺栓 8 套不带帽、M42 螺栓 8 套、M45 螺栓 8 套不带螺帽、M48 螺栓 8 套、M56 螺栓 8 套; 8、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 N06—C50 路线施工 (1) 换填开挖完成 100m, 完成 80%; (2) 换填山皮石 100m, 完成 80%; 2、风机基础 (1) L15 机位箱变基础、防火墙支模板; (2) N06 机位箱变基础回填; (3) C51 机位基础浇筑; (4) C02 基础回填完成; (5) N04 机位开挖完成 70%; 3、升压站 (1) 水泵房板墙钢筋绑扎; (2) 围墙抹灰; (3) 构架基础模板安装混凝土浇筑完成; (4) 污水池板墙模板拆除; (5) FC.GIS 回填; 4、送出线路 (1) N26 地面组塔; (2) 铁塔紧螺栓安装防盗帽; 5、集电线路 (1) 无 6、风机吊装 (1) N09 机位第四段塔筒吊装; (2) C21 机位第一段塔筒吊装;
	其他事项	无
	本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
	记录人: 刘晨瑞	总监理工程师 (签字): 