



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—0112

日期: 2021 年 9 月 19 日 小雨 15/7℃

监 理 工 作 情 况	1、升压站 GIS 架构基础地螺栓安装检查; 污水池回填土分层震实巡查; 2、升压站进 35KV 高压电缆沟开挖巡查; 现场 C12-C19 段电缆警示带铺设验收; 现场 C12 机位电缆敷设验收; 现场 C12 至 C20 路段电缆光纤以敷设检查; 现场 C19-C12 段电缆沟铺砂盖砖检查; 3、施工现场设备安全巡查; 4、送出线路 N62、N63 地面组塔巡查; 5、现场 C11 一段塔筒吊装旁站; 现场 L15 箱变基础钢筋模板验收; 现场 L08 卸机舱巡查; 现场 N09 叶片吊装旁站; 6、完善、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N06--C50 路线施工完成; (2) C14 路基填筑完成 90%; (3) C50 平台清表完成; (4) C50 平台填筑完成 50%;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础 (1) L15 机位箱变基础绑钢筋、支模板完成; (2) N04 基础开挖完成;
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 水泵房板墙模板安装; (2) 围墙抹灰; (3) 构架地脚螺栓安装; (4) 污水池, 一体化基础回填;
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N71 基础开挖及垫层浇筑; (2) N63 地面组塔; (3) N40、N41、N24 立塔; (4) 铁塔紧螺栓安装防盗帽; 5、集电线路 (1) C20 到 C21 路口敷设电缆; (2) C20 到 C19 路段敷设电缆铺砂盖砖; 6、风机吊装 (1) N09 机位叶轮吊装; (2) 主吊转场; (3) C11 机位第一段塔筒吊装; (4) C35 机位塔筒卸车;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字):