



B.28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—114

日期: 2021 年 9 月 21 日 多云 14/3℃

监理 工作 情况	1、高压电缆中间接头制作; 2021.9.21 集电线路 3-4 回路现场检查; 2、升压站 SVG、FC 设备开箱检查; 升压站消防泵房通道整改检查; 升压站设备构架基础浇筑检查; 3、现场 C20 机位处 3×240 电缆见证取样检查; 4、现场 C03 机位二次灌浆浇筑检查; 5、现场 C37 机位塔筒卸车检查; 6、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C50 平台填筑完成; (2) C14 路线填筑山皮石完成; 2、风机基础 (1) C02、C03 基础二次灌浆; 3、升压站 (1) SVG 本体安装; (2) 围墙抹灰; (3) 厂区场平回填; (4) 架构地脚螺栓安装; 4、送出线路 (1) 无 5、集电线路 (1) 滩地高压电缆头端接; 6、风机吊装 (1) C29 机位 3 塔筒吊装; (2) 塔筒卸车;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师(签字): 