



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—115

日期: 2021 年 9 月 22 日 晴 21/7℃

监理 工作 情况	1、现场 C29 四段塔筒吊装旁站；现场 C28 防火墙钢筋模板验收检查；现场 C51 机位箱变基础钢筋模板验收；现场 C50 机位桩点放线验收；现场 N06 机位二次灌浆验收、旁站； 2、升压站 FC 设备安装；升压站二次室设备基础焊接检查；升压站设备基础回填土检查； 3、送出线路 N71 支模验收； 4、现场 4 回路电缆敷设检查；现场 4 回路高压电缆中间接头制作旁站；现场滩地电缆沟铺砂盖砖验收； 5、现场接地扁铁镀锌层检测；现场线塔镀锌层检测； 6、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N04 路基清表完成 50%；(2) C14 路基填筑完成 100%；(3) C02 平台填筑完成；(4) C50 平台填筑完成 100%； 2、风机基础 (1) N06 机位二次灌浆；(2) C28 事故油池浇筑完成；(3) C51 箱变支模完成；
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 水泵房模板安装；(2) 构架基础模板拆除，基础回填；(3) 综合楼室外爬梯安装；(4) 水泵房钢筋绑扎；(5) SVG 及 FC 设备安装；
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N31 立塔；(2) 紧螺栓安装防盗帽； 5、集电线路 (1) 滩地高压电缆头端接；(2) 滩地部分电缆敷设；
	4、山东得胜电力股份有限公司	6、风机吊装 (1) C29 机位第四接塔筒吊装；(2) C29 机位机舱吊装；
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师 (签字): 