



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—116

日期: 2021 年 9 月 23 日 多云转小雨 22/9℃

监理 工作 情况	1、升压站电缆沟桥架安装巡查;升压站联合泵房钢筋模板验收;升压站蓄电池室直流柜卸车检查; 2、送出线路 N4 处电缆接头制作旁站检查; 3、送出线路 N68 地面组塔巡查;送出线路 N71 基础浇筑旁站; 4、滩地电缆管过路顶管施工巡查;现场 3-4 回路湿地电缆沟开挖、电缆敷设检查;现场 4 回路电缆沟铺砂盖砖警示带验收;现场 C29-N09 高压电缆沟警戒带验收;现场 C29-N12 高压电缆铺砂盖砖验收; 5、现场 C34、C37、C44 机位土建安装交接验收检查;现场 C44 机位塔筒吊装旁站;现场 C50 机位打桩施工旁站; 6、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) C03 平台填筑完成; (2) N06--C50 路线整平碾压完成 100%; 2、风机基础 无
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 水泵房模板混凝土浇筑完成; (2) 构架基础, GIS 基础回填; (3) 辅助用房, 配电室室外爬梯安装; (4) 综合楼外墙保温安装; (5) 污水池模板拆除; (6) SVG 本体设备安装完成;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N71 基础浇筑完成; (2) N68 地面组塔; (3) N64、N65、N66、N67 立塔;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) 滩地电缆敷设; (2) 山地消缺整改; (3) 探底电流头端接; 6、风机吊装 (1) C29 机位叶轮组装完成; (2) C44 第一段塔筒吊装完成;
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师(签字): 	