



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—117

日期: 2021 年 9 月 24 日 阴转小雨 14/9℃

监理 工作 情况	1、升压站互感器、主变充氮灭火装置卸车检查;升压站外墙保温材料见证取样;升压站综合楼二层装饰检查;升压站综合楼外墙保温板施工巡查; 2、外线 N51#塔基基础钢筋模板验收; 3、现场 3-4 回路湿地顶管施工、电缆敷设检查;现场 C11-C12#段电缆敷设检查;现场 C29-N12 高压电缆沟铺砂盖砖验收;现场电缆井砌砖检查;现场湿地顶管施工巡查;滩地电缆过路管段铺砂盖砖验收; 4、现场 C01 机位回填巡查; 5、完善、整理第一次质检检查整改资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N04 路基清表完成 (2) N04 路基填筑完成; 2、风机基础 (1) N04 基础开挖; (2) C01 机位基础回填;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼二楼室内地板砖铺设、计保室吊顶安装、室内管线安装; (2) GIS 及主变电缆沟基础土方开挖; (3) 联合泵房基础模板拆除; (4) 综合楼外墙保温板安装; (5) FC 设备安装;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N51 基础浇筑; (2) 紧螺栓安装防盗帽;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) 滩地电缆敷设; (2) 电缆过路穿管及回填; (3) 3、4 回路山地部分电缆整改; 6、风机吊装 无
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 