



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—118

日期: 2021 年 9 月 25 日 阴 14/9℃

监理 工作 情况	1、检查升压站导线产品合格证；升压站联合泵房基础回填；升压站综合楼二层吊顶板巡检；升压站综合楼外墙保温板检查；升压站综合楼装饰材料见证取样送检；升压站消防水泵房保温板安装检查； 2、现场 C19 主吊附件卸车检查；现场 L15 机位二次灌浆旁站；现场 C14 机位现场巡检；现场 N02 道路施工巡检； 3、湿地阻工； 4、外线塔材连接件镀锌检测；外线 N49#塔基现场巡检； 5、参加集电线路进度专题会议； 6、完善、整理第一次质检检查整改资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N02 清表完成 80%；(2) N02 路基换填 200 米完成 15%； (3) C03-- C09 路线加铺路肩 500 米；
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础 (1)L15 机位二次灌浆完成；
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1)综合楼二楼室内地板砖铺设，吊顶安装，室内管线安装； (2)GIS 及主变电缆沟基础垫层砼浇筑完成；(3)联合泵房基础土方回填夯实；(4)综合楼外墙保温板安装；
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N30 地面组塔；(2) N45/N47/N68 立塔；(3) 紧螺栓安装防盗帽。 5、集电线路 (1) C29 至 C30 段整改； 6、风机吊装 (1) 机位卸货； (2) 主吊进场；
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨
记录人:刘晨瑞		总监理工程师（签字）： 