



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—120

日期: 2021 年 9 月 27 日 多云 19/6℃

监理 工作 情况	1、升压站 GIS 至配电房电缆沟钢筋验收、混凝土浇筑旁站; 升压站泵房墙体砌筑巡查; 升压站 GIS 及主变电缆沟砼浇筑; 升压站 SVG、FC 设备就位验收; 2、送出线路 N27#铁塔接地电阻测量验收; 送出线路 N13-N17 挂悬垂串挂滑车检查; 3、现场 C29-C30 段高压电缆中间接头制作旁站; 现场 N09-C29 段高压电缆沟铺砂盖砖验收; 现场 C29-C30 段高压电缆沟铺砂盖砖验收; 4、现场 C29 叶轮吊装旁站; 现场 C51 机位接地电阻测试; 现场 C19 机位主吊安装巡查; 5、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N02 路基换填 200 米;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础 (1) N06 箱变基础顶板、梁支模板;
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼二楼室内地板砖铺设, 吊顶安装, 室内管线安装; (2) GIS 及主变电缆沟基础底板砼浇筑完成; (3) 联合泵房一层墙体砌筑; (4) 综合楼外墙保温板安装;
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N32 基础浇筑; (2) N13-N19 放牵引绳; (3) 紧螺栓安装防盗帽 5、集电线路 (1) 滩地电缆沟开挖; (2) C21 机位处电缆沟开挖; (3) N02 机位处材料倒运; (4) N09 机位处电缆铺砂盖砖; 6、风机吊装 (1) C19 机位主吊组车完成; (2) 机位卸塔筒; (3) C29 叶片吊装;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字):