



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—121

日期: 2021 年 9 月 28 日 多云 18/6℃

监理 工作 情况	1、升压站 FC 刀闸开关安装检查;升压站 GIS 及主变电缆沟模板安装检查;升压站 SVG、FC 设备铜排及铝绞线安装检查;升压站联合泵房砖混墙体砌筑巡查; 2、送出线路 N13-N19 牵引导线;N17-N19 放牵引绳; 3、现场 C19 塔筒、机舱吊装旁站检查;现场 C29、C30 机位巡查;现场 N06 箱变基础钢筋模板验收检查; 4、现场 C20-C21 机位铺砂盖砖验收;现场 N01-N02 高压电缆敷设、光缆敷设;现场第一回路第三 T 接箱至 C21 段电缆敷设检查;现场第一回路第三 T 接箱至 C21 段电缆沟铺砂盖砖验收;现场四回路电缆沟铺砂盖砖警示带验收; 5、现场 N02 道路挖方换填; 6、完善、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N02 路基换填 200 米完成 40%; (2) C01 平台填筑完成 100%;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础 (1) C14 机位打井降水; (2) C27 事故油池支模完成; (3) N06 箱变基础顶板、梁浇筑混凝土;
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 水泵房砌筑。(2) 综合楼外墙保温安装; (3) 室外电缆沟钢筋绑扎; (4) 室外电缆沟模板安装;
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N13-N19 导线展放; 5、集电线路 (1) N02 机位、滩地电缆敷设; (2) N02 机位、滩地电缆铺砂盖砖; (3) N02、滩地电缆沟开挖;
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师(签字): 	