



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—123

日期: 2021 年 9 月 30 日 多云 17/1℃

监理 工作 情况	1、吊装一队第二个吊装队伍, 吊装前交底; 2、升压站 35KV 配电室电缆沟电缆支架安装检查; 升压站 GIS 设备到货卸车巡查; 升压站电缆沟钢筋绑扎检查; 升压站继保室通讯柜到货; 升压站联合泵房砖混墙体砌筑, 圈梁模板安装检查; 升压站六氟化硫断路器卸车; 升压站综合楼地板砖铺设巡查; 升压站综合楼室内吊顶安装巡查; 升压站综合楼外墙保温板施工检查; 3、送出线路 N65-N71 放牵引绳; 送出线路 N71 打临时拉线; 4、现场 C03 机位塔筒卸车; 现场 C19、C30 机位叶轮组装旁站检查; 现场 C19 机位叶片吊装旁站; 现场 C27、C52 机位箱变油池模板验收; 现场 C44 机位做吊装前准备巡查; 现场 C44 风机一段、二段塔筒吊装; 现场 N04 机位垫层支模, 埋管安装; 现场 N04 机位基础验槽; 5、现场 C19 段电缆沟铺砂; 现场 C20 机位电缆沟铺砂盖砖验收; 现场 C30 段电缆沟铺砂盖砖验收; 现场 N09-C29 段电缆沟铺砂盖砖; 现场 N09-C29 段高压电缆试验检测; 现场三四回路湿地路段电缆敷设; 现场 N02 机位道路加班填方;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N02 道路修筑; 2、风机基础 (1) N04 基础垫层施工完成; (2) C51 回填完成; (3) C52 箱变油池支模板; (4) C14 清理槽底; 3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设; (2) 综合楼吊顶安装; (3) 综合楼外墙保温板安装; (4) 联合泵房一层墙体砌筑; (5) GIS 及主变电缆沟基础模板安装; (6) 综合楼安装照明箱; (7) 主接地网安装; (8) SVG 断路器支架基础支模灌浆、挖接地沟; (9) 主变本体端子箱做二次线保护管; (10) 35Kv 室按装电缆沟支架; 4、送出线路 (1) N51 基础浇筑; (2) N65—N71 导线牵引绳展放; (3) N28、N29、N16、N15 附件安装; 5、集电线路 (1) 滩地电缆敷设及回填; (2) 滩地 T 接支线电缆开挖、敷设、回填完; (3) C29-N09 段电缆敷设、敷砂盖砖及回填; (4) C29-C30、C28-N12、C26-C27 电缆做试验; 6、风机吊装 (1) C19 机位叶轮吊装; (2) C30 号机位组装叶轮; (3) C44 机位第二段塔筒吊装完成;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师 (签字): 