



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—236

日期: 2022 年 1 月 21 日 多云-8℃~-15℃

监理 工作 情况	监理资料收集和整理, 进行查缺补漏、完善; 今天对现场箱变、风机送电并网工作进行监督、见证;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、升压站施工: (1) 消缺。
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、集电线路施工: (1) 消缺。
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、送出线路施工: (1) 已带电。
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、风机吊装施工: (1) 消缺。
		5、箱变送电施工: (1) 箱变送电 18 台, 已完成 36 台。
		6、风机并网施工: (1) 风机并网 21 台。
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、孙晨晨、刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师(签字): 