



表 B.28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—220

日期: 2022 年 1 月 5 日 晴 $-6^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$

监理 工作 情况	升压站电装消缺, C36 低压电缆端接, 线路自检和消缺检查、主持项目归档资料协调会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	升压站电装消缺, 5 人; C36 低压电缆端接 4 人, 线路自检和消缺, C21 机位电装、N01 机位电装完成。
其他事项	疫情防控方面正常, 防疫物资充足齐全。	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光	
记录人: 朱卫俊	总监理工程师 (签字): 徐耀生	