

监理通知回复单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GAWH-TZHF-04

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GAWH-ZHJL-TZ-04 的监理通知后，已按要求完成了 现场整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、由于八月份天气大多处于阴雨天气，造成施工进度严重滞后，我司已通知土建施工班组加班加点完成剩余工程量，我司驻守现场管理人员也会进行督导，如若工期未能按照规定完成，我司必定从严处罚。

2、顶管施工班组进场前，我司已告知班组负责人严格遵守厂区各项安全管理制度，后期我司管理人员也会现场安排专人现场驻守检查。

3、我司已通知土建施工班组安排相关人员进行清理，我司管理人员也会进行监督，如若未清理，我司必定从严处罚。

4、我司已要求顶管班组负责人提供相关的资质及证明文件，并编写施工方案，近期会提交至监理部审查。



监理项目部复查意见：

经检查，以完成以上问题整改。



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。



扫描全能王 创建