

# 监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-009

时间	2021年06月23日 星期：三	天气：晴	气温：20-32℃
<p><b>一、施工进度情况：</b> 4#厂房夹具轨道安装已完成，3#厂房夹具导轨安装，施工人员12人。</p> <p><b>二、监理工作情况</b> 巡视检查4#厂房夹具轨道安装，发现个别轨道和夹具松动不牢固，要求排查整改，。</p> <p><b>三、安全作业执行情况检查</b> 4#厂房采光带、屋顶临边安全防护已整改完成，3#厂房临边屋脊安全防护设置。。</p> <p><b>四、其他情况：</b>  无</p>			
记录人	赵文渠		