

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-010

时间	2021年06月24日 星期：四	天气：晴	气温：23-34℃
<p>一、施工进度情况： 3#厂房夹具导轨撒料、夹具导轨安装，施工人员12人，今日完成本屋顶总容量18%。</p> <p>二、监理工作情况 巡视检查3#厂房夹具轨道安装，发现屋顶部分导轨集中堆放，要求分散摆放减少屋顶荷载。</p> <p>三、安全作业执行情况检查 屋脊临边防护已设置，施工人员安全帽佩戴整齐。</p> <p>四、其他情况： 无</p>			
记录人	赵文渠		