

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-015

| | | | |
|---|------------------|------|-----------|
| 时间 | 2021年06月29日 星期：二 | 天气：晴 | 气温：23-32℃ |
| <p>一、施工进度情况：</p> <p>3#屋顶支架安装、彩钢瓦除锈刷漆，施工人员10人，今日支架安装完成总容量的10%，累计完成总容量的50%。</p> <p>二、监理工作情况</p> <p>检查3#厂房屋顶导轨、夹具安装，参加周例会。</p> <p>三、安全作业执行情况检查</p> <p>安全作业在可控状态。</p> <p>四、其他情况：</p> <p>无</p> | | | |
| 记录人 | 赵文渠 | | |