

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-017

时间	2021年07月01日 星期：四	天气：阴	气温：25-32℃
一、施工进度情况： 3#屋面支架安装，施工人员10人，今日安装完成本屋面总量的10%，累计完成60%。 二、监理工作情况 今日业主蔡总、葛总和侯总莅临项目检查，监理、总包陪同对3#4#屋顶安全检查，蔡总对项目归档资料进行规范梳理。 三、安全作业执行情况检查 业主侯总对3#4#屋顶安全检查，要求总包方对提出问题及时整改。 四、其他情况： 检修通道格栅进场验收检查。			
记录人	赵文渠		