

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-028

时间	2021年07月12日 星期：一	天气：阴	气温：26-36℃
一、施工进度情况： 2#厂房屋顶夹具、导轨安装，今日完成本屋面总量的20%，累计完成50%，桥架分类到各厂房旁边，准备吊装。 二、监理工作情况 巡视检查2#屋顶支架安装。 三、安全作业执行情况检查 监督安全检查整改项，施工作业现场安全可控。 四、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		