

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-029

时间	2021年07月13日 星期：二	天气：晴	气温：27-37℃
一、施工进度情况： 2#厂房屋顶夹具、导轨安装，今日完成本屋面总量的15%，累计完成65%，桥架分类到各厂房旁边吊装。 二、监理工作情况 巡视检查2#屋顶支架安装，桥架、逆变器和格栅吊装旁站。 三、安全作业执行情况检查 施工作业现场安全可控，防中暑物资准备齐全。 四、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		