

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-030

时间	2021年07月14日 星期：三	天气：晴	气温：27-38℃
<p>一、施工进度情况：</p> <p>2#厂房屋顶夹具、导轨安装，今日完成本屋面总量的15%，累计完成80%，4#屋顶桥架安装、直流电缆敷设。</p> <p>二、监理工作情况</p> <p>巡视检查2#屋顶支架安装、桥架、直流电缆敷设，发现直流电缆个别处有破损，要求更换；夹具拉拔试验（实测数据：2.39KN、2.33KN, 图纸设计1.5KN）。</p> <p>三、安全作业执行情况检查</p> <p>今日最高温度38度，要求合理调配作息时间，施工作业现场安全可控，防中暑物资准备齐全。</p> <p>四、其他情况：</p> <p>无</p>			
记录人			