

# 监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-088

时间	2021年09月10日 星期：五	天气：晴	气温：22-32℃
<p><b>一、施工进度情况：</b> 配电柜砖砌体顶部模板安装完成，1#3#箱变基础模板拆除，检查井砌砖。</p> <p><b>二、监理工作情况</b> 检查井砌砖、1#3#箱变基础拆模及验收配电室圈梁模板安装。</p> <p><b>三、安全作业执行情况检查</b> 施工作业状态安全可控。</p> <p><b>四、其他情况：</b> 无。</p>			
记录人	赵文渠		