

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-094

时间	2021年09月16日 星期：四	天气：晴	气温：22-28℃
<p>一、施工进度情况： 3#屋面组件分散、接地焊接，电缆井砌筑，配电房钢柱、钢梁安装。</p> <p>二、监理工作情况 检查3#屋面组件分散、接地安装，配电房钢柱、钢梁安装。</p> <p>三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控，屋面接地焊接及配电房钢柱梁安装操作人员安全防护不到位，已下发监理通知单要求整改。</p> <p>四、其他情况： 无。</p>			
记录人	赵文渠		