

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-095

时间	2021年09月17日 星期：五	天气：晴	气温：21-27℃
<p>一、施工进度情况： 3#屋面接地焊接，电缆井砌筑，组件检测。</p> <p>二、监理工作情况 检查3#屋面接地安装，电缆井砌筑，组件检测。</p> <p>三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。</p> <p>四、其他情况： 今日组件进场192箱合计5952块，累计11904块，5.3568MW。</p>			
记录人	赵文渠		