

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 23 日

星期：星期一

天气：多云转阴

气温：23~33℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、1 号厂房导轨安装进行检查。 二、1 号厂房桥架、接地线、运维通道安装进行检查。 三、1 号厂房汇线敷设检查。 四、接地扁铁安装检查搭接面积符合设计要求（为扁铁宽度的三分之二）。 五、检查已安装完成的导轨、桥架螺栓是否紧固。 六、2 号厂房采光带处安装警戒线。 七、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、2 号厂房夹具组合；导轨安装。 二、1 号厂房汇线敷设；桥架安装，接地扁铁安装，接地线安装。 三、施工人员 7 人；管理人员 1 人。 四、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：