

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 11 日

星期：星期六

天气：晴

气温：24~33℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查 2 号厂房安装完成组件质量，检查组件中、边压块安装紧固合格。 二、1 号厂房导轨、桥架安装进行检查。 三、对 2 号厂房安装完成的组件进行二次确认（265W）。 四、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、1 号厂房导轨安装，导轨加工、桥架安装。 二、施工人员 8 人；管理人员 1 人。 三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：