

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 23 日

天气：晴

星期：星期四

气温：24~33℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、1 号厂房组件安装、排布、定位放线检查，符合图纸排布要求。 二、接地扁铁刷黄绿漆检查，符合要求。 三、组件安装检查接地线、MC4 插头安装至背阴面，防止阳光暴晒。 四、检查已安装完成的组件中、边压块安装是否紧固。 五、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、1 号厂房组件安装；扁铁刷漆。 二、施工人员 12 人；管理人员 1 人。 三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：