

# 监 理 日 志

日期：2021年\_06\_月\_19\_日

天气：中雨转多云

星期：星期六

气温：20~23℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、对 3 号厂房屋顶已浇筑完成的基础进行检查。 二、基础拆模后检查基础质量（振捣是否密实、有无蜂窝麻面现象、预埋螺栓放置是否符合设计要求）。 三、检查 5 号厂房屋顶导轨安装、夹具安装紧固。 四、检查现场施工人员安全帽佩戴正常，安全生产良好。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	天威系统工程（北京）有限公司	一、上午小到中雨无人施工，下午对 3 号厂房屋顶已浇筑完成的基础进行拆模。 二、5 号厂房屋顶导轨及夹具安装。 三、对已变形的模具进行校正。 四、基础拆模 3 人；导轨及夹具安装 6 人；管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：