

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 27 日

天气：中雨转多云

星期：星期天

气温：20~26℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查柱子加固件尺寸是否满足图纸要求（长度：90mm，厚度：5mm）。 二、对已加固完成的柱子尺寸测量，满足图纸要求（距离地面 2.5m）。 三、导轨铺设检查。 四、检查龙门架焊接工艺美观度、避免气孔和漏焊现象。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	红方项目： 一、早上下雨，下午龙门架制作。 二、直流焊机一台，施工人员 3 人，安全帽佩戴正常。 时代创美： 一、早上下雨，下午导轨敷设、安装。 二、施工人员 7 人；管理人员 1 人。 正海汽车饰品项目： 一、一号厂房室内柱子加固。 二、施工人员 2 人，钻机一台，施工人员均佩戴安全帽。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：