

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 28 日

天气：多云

星期：星期一

气温：23~29℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查已安装完成的支架角度是否符合图纸要求。 二、彩钢利旧换新检查安全事宜正常。 三、检查龙门架焊接工艺美观度、避免气孔和漏焊现象。 四、检查支架螺栓是否紧固到位。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	红方项目： 一、龙门架制作、2 号厂房支架安装。 二、1 号厂房垃圾及废料清理。 三、施工人员 9 人，管理人员 2 人，安全帽佩戴正常。 正海汽车饰品项目： 一、二号厂房彩钢利旧换新。 二、施工人员 11 人，管理人员 2 人，施工人员均佩戴安全帽。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：