

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 06 日

天气：多云

星期：星期二

气温：25~35℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、5 号厂房桥架安装进行检查。 二、检查 3 号厂房基础定位放线，排列整齐，符合图纸要求。 三、爬梯吊装检查相关事宜，吊装现场警戒线正常，施工人员佩戴安全帽正常，其他事宜正常。 四、彩钢利旧换新安全检查正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	红方项目： 一、3 号厂房基础定位放线，排列。 二、5 号厂房桥架安装。 三、1 号厂房支架加工；吊装 1-2 号厂房爬梯 四、施工人员 10 人，管理人员 2 人，其他安全情况正常。 正海汽车饰品项目： 一、1 号厂房彩钢利旧换新。 二、施工人员 8 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：