

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 08 日

天气：小雨转阵雨

星期：星期四

气温：22~30℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查 5 号厂房已安装完成的桥架安装和运维通道，符合图纸要求。 二、彩钢利旧换新安全检查正常。 三、检查施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	红方项目： 一、早上 6 号厂房桥架及运维通道安装，材料加工，下午下雨无施工。 二、施工人员 9 人，管理人员 2 人，其他安全情况正常。 正海汽车饰品项目： 一、早上 1 号厂房彩钢利旧换新，下午下雨无施工。 二、施工人员 8 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：