

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 09 日

天气：多云

星期：星期五

气温：25~30℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查 2 号厂房接地扁铁焊接质量（不得出现夹渣，咬肉，虚焊和气孔等现象）。 二、检查焊接工艺是否美观。 三、扁铁焊接检查搭接面积符合设计要求（扁铁宽度的三分之二）。 四、彩钢利旧换新安全检查正常。 五、检查基础二次灌浆，无漏灌形象。 六、桥架固定进行检查，符合图纸要求。 七、检查厂内施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	红方项目： 一、2 号厂房接地扁铁焊接。 二、3 号厂房基础二次灌浆，5 号厂房桥架固定。 三、施工人员 10 人，管理人员 1 人，直流焊机一台，其他安全情况正常。 正海汽车饰品项目： 一、1 号厂房彩钢利旧换新。 二、厂内人员对施工人员进行安全会议。 三、施工人员 11 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：