

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 10 日

天气：晴

星期：星期六

气温：26~35℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、夹具和导轨安装进行检查。 二、扁铁安装进行检查。 三、彩钢利旧换新安全检查正常。 四、架子焊接检查焊接质量、工艺。 五、检查厂内施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	红方项目： 一、3 号厂房-5 号厂房桥架安装。 二、2 号厂房接地扁铁安装；架子焊接。 三、施工人员 6 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常。 时代创美： 一、厂房夹具和导轨安装。 二、施工人员 4 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常 正海汽车饰品项目： 一、1 号厂房彩钢利旧换新。 二、施工人员 11 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：