

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 15 日

天气：晴

星期：星期四

气温：26~36℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、汇线敷设检查相关工艺、敷设时检查汇流小线有无磨损现象。 二、检查 3 号厂房安装完成的支架角度符合要（15 度）。 三、检查厂内施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	红方项目： 一、3 号、5 号、6 号厂房 4*100 汇流小线敷设。 二、3 号厂房支架喷漆。 三、施工人员 10 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：