

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 04 日

天气：晴

星期：星期三

气温：28~35℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查 6 号屋面组件安装情况，发现背板插线偏短，未用卡口固定插线，只能用生丝绑扎，要求施工单位写具情况说明。 二、检查五号垂直桥架施工符合要求。 三、施工人员安全帽佩戴正常。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、六号组件安装 4 人。 二、五号桥架施工 3 人。 三、管理人员 2 人，油漆施工 1 人。	
任 其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东、高治斌	
记录人:高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	