

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 10 日

天气：晴

星期：星期二

气温：26~33℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查水泥屋面加装斜撑安装，质量情况良好。 二、时代更改调整导轨，（原 265w 二手组件厂方不同意）符合要求。 三、检查逆变器支架安装良好。 施工人员安全帽佩戴正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、红方屋面放线调整 3 人，逆变器支架安装 2 人。 二、时代已允许施工，导轨全部调整 5 人。 三、管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：