

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 14 日

天气：晴

星期：星期一

气温：24~33℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、天气炎热，要求对光伏基础九点后进行保养每天不少于六次。 二、检查光伏支架基础防水垫偏小，要求按设计要求施工并整改。 三、要求施工单位配备防暑用品，保证饮用水充足。 四、施工人员安全帽佩戴正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、光伏支架基础浇水保养。 二、跨屋顶支架制作、油漆。 三、二号层面放线、基础排例。 四、管理人员 2 人，施工人员 7 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：